

令和6年度 北広島町公共工事契約結果一覧

【変更契約】

番号	工事名	施工場所	工種	契約方法	契約の相手方	住所	当初契約日	変更契約日	変更後の工期	変更後の契約金額 (円)	変更理由
1	北広島町学校給食センター新築工事	北広島町古保利	建築一式	一般	錦建設・ジール特定建設工事 共同企業体	広島県広島市中区国泰寺町二丁目5番4号	令和5年7月21日	令和6年5月31日	令和5年7月22日 ～ 令和6年7月31日	920,339,200	別途工事の厨房機器との調整・取り合いによる換気設備の再発注に伴い、換気設備の工場制作に日数を要し当初予定よりも1ヶ月以上の納品遅延のため。現地精査による舗装工事の施工内容変更及び範囲増加、別途工事の厨房機器との調整・取り合いによる換気設備の仕様変更及び機器追加のため。
2	R5町道瀬山萩原線道路改良工事	北広島町都志見	土木一式	一般	豊平建設株式会社	北広島町阿坂11373番地3	令和5年7月21日	令和6年5月16日	令和5年7月22日 ～ 令和6年5月31日	38,451,600	現場精査により工事内容等に変更の必要が生じたことによる終了変更。
3	壬生浄水場 第2浄水池第2ポンプ更新工事	北広島町壬生（壬生浄水場）	機械器具設置	指名	株式会社森下電設工業 北広島営業所	北広島町新庄1073番地5	令和5年10月2日	令和6年7月30日	令和5年10月3日 ～ 令和6年8月30日	11,572,000	既設管との接続に係る配管数量の減のため。
4	町道板村才乙線道路災害復旧工事（板村洞門手前）	北広島町板村	土木一式	指名	芸北工業株式会社	北広島町細見863番地	令和6年1月19日	令和6年4月9日	令和6年1月20日 ～ 令和6年4月30日	6,415,200	現場精査による数量変更
5	大朝小学校給食受配校プラットフォーム整備工事	北広島町大朝4676-1	建築一式	指名	株式会社石川建設	北広島町大朝4769番地	令和6年1月25日	令和6年4月26日	令和6年1月26日 ～ 令和6年6月28日	2,504,700	アルミ庇のあと施工アンカー引張試験の追加のため
6	旧新庄プール跡地造成工事	北広島町新庄	土木一式	随契	有限会社栗栖建設	北広島町新庄880番地2	令和6年2月22日	令和6年7月26日	令和6年2月23日 ～ 令和6年8月31日	9,790,000	・砕石敷およびろの数量変更・購入土の追加・磁器排水吸出し防止材の追加・磁器排水再生クッションを単粒砕石に変更・舗装構成と干渉する既存構造物とりの追加・側溝蓋の追加・既存舗装取合部のカッター入、取壊、再舗装の追加・反射鏡の移設の追加・ガードレールの一部撤去
7	作業道野々谷線舗装工事【R6】	北広島町川小田	舗装	一般	芸北工業株式会社	北広島町細見863番地	令和6年5月9日	令和6年8月20日	令和6年5月10日 ～ 令和6年8月30日	21,770,100	排水構造物を追加・主要資材の変更のため
8	普通河川萩原川維持修繕工事	北広島町阿坂	土木一式	随契	株式会社竹下建設 豊平営業所	北広島町都志見567番地	令和6年4月4日	令和6年6月6日	令和6年4月5日 ～ 令和6年6月28日	1,005,400	側溝の撤去・据付を行わなかったため。
9	八重小学校他2校学校給食受配校プラットフォーム整備工事	北広島町内（八重小学校、八重東小学校、本	建築一式	一般	石見工業株式会社 広島支店	北広島町春木512番地1	令和6年6月5日	令和6年11月29日	令和6年6月6日 ～ 令和6年12月27日	26,968,700	現場精査による床面コンクリート防塵塗装の追加、実際の給食車による動線・作業性確認に伴う高さ調整のための舗装範囲の追加及び側溝蓋（グレーチング）追加のため。
10	林道境谷線維持修繕工事	北広島町本地	土木一式	指名	株式会社平田組	北広島町本地125番地	令和6年5月14日	令和6年8月7日	令和6年5月15日 ～ 令和6年10月31日	5,481,300	現場精査により工事内容等に変更の必要が生じたことによる。
11	林道上畑線維持修繕工事	北広島町南方	土木一式	指名	有限会社溝田組	北広島町南方2269番地2	令和6年5月14日	令和6年9月30日	令和6年5月15日 ～ 令和6年10月31日	4,450,600	現場精査により工事内容等に変更の必要が生じたことによる。
12	北広島町芸北支所周辺駐車場整備工事	北広島町川小田	土木一式	指名	栃藪建設株式会社	北広島町中祖40番地	令和6年4月26日	令和6年8月9日	令和6年4月27日 ～ 令和6年8月30日	12,964,600	現地精査による数量変更
13	北広島町芸北支所周辺駐車場整備工事	北広島町川小田	土木一式	指名	栃藪建設株式会社	北広島町中祖40番地	令和6年4月26日	令和6年6月19日	令和6年4月27日 ～ 令和6年8月30日	12,765,500	現地精査による数量変更
14	南方肥土置場修繕工事【R6】	北広島町南方	土木一式	随契	有限会社溝田組	北広島町南方2269番地2	令和6年4月1日	令和6年4月30日	令和6年4月2日 ～ 令和6年5月31日	484,000	現場精査により変更の必要が生じたため
15	R6町道瀬山萩原線道路改良工事（その1）	北広島町都志見	土木一式	指名	豊平建設株式会社	北広島町阿坂11373番地3	令和6年5月16日	令和6年6月13日	令和6年5月17日 ～ 令和6年6月28日	7,327,100	現場精査により、工事数量に変更があったため。
16	R6交通安全施設設置工事（芸北）	北広島町細見・大暮	土木一式	指名	芸北工業株式会社	北広島町細見863番地	令和6年5月9日	令和6年6月18日	令和6年5月10日 ～ 令和6年8月30日	1,628,000	現地精査による数量変更
17	R6普通河川萩原川維持修繕工事（山代宅沖）	北広島町阿坂	土木一式	随契	吉田建設株式会社	北広島町志路原1799番地	令和6年4月2日	令和6年5月2日	令和6年4月3日 ～ 令和6年5月31日	34,100	現地精査による各種数量変更
18	熊城山生活環境保全林内管理道補修工事	北広島町田原	舗装	指名	大朝建設株式会社	北広島町大朝1976番地	令和6年5月16日	令和6年6月3日	令和6年5月17日 ～ 令和6年10月31日	1,905,200	現場精査による諸数量の変更
19	町道明神3号線改良工事	北広島町本地	土木一式	一般	株式会社新谷組	北広島町本地2740番地1	令和6年7月2日	令和6年11月15日	令和6年7月3日 ～ 令和7年1月31日	12,735,800	残土処分量の減少および植生工の工法変更のため
20	町道明神3号線改良工事	北広島町本地	土木一式	一般	株式会社新谷組	北広島町本地2740番地1	令和6年7月2日	令和7年1月17日	令和6年7月3日 ～ 令和7年2月28日	12,735,800	通行止めに関する地元協議に要した期間の延長
21	町道明神3号線改良工事	北広島町本地	土木一式	一般	株式会社新谷組	北広島町本地2740番地1	令和6年7月2日	令和7年2月21日	令和6年7月3日 ～ 令和7年2月28日	12,900,800	水替工の追加
22	芸北運動公園自動ドア修繕工事	北広島町細見10141-16（芸北運動公園）	機械器具設置	随契	栃藪建設株式会社	北広島町中祖40番地	令和6年6月4日	令和6年6月18日	令和6年6月5日 ～ 令和6年7月31日	957,000	工期の延長及び現場精査による変更
23	石井谷出上宅公共ます設置工事	北広島町石井谷	土木一式	随契	株式会社イマケン	北広島町後有田743番地	令和6年6月6日	令和6年6月14日	令和6年6月7日 ～ 令和6年9月30日	281,600	現場精査により工事内容等に変更が生じたことによる増額変更。

令和6年度 北広島町公共工事契約結果一覧

【変更契約】

番号	工事名	施工場所	工種	契約方法	契約の相手方	住所	当初契約日	変更契約日	変更後の工期	変更後の契約金額 (円)	変更理由
24	町道乙熊立田市線水路設置工事	北広島町壬生	土木一式	指名	株式会社高田建設	北広島町壬生40番地の1	令和6年6月19日	令和6年12月17日	令和6年6月20日 ~ 令和6年12月27日	4,247,100	自由勾配側溝の寸法変更、舗装面積の減、水路蓋の追加をするため。
25	町道乙熊立田市線水路設置工事	北広島町壬生	土木一式	指名	株式会社高田建設	北広島町壬生40番地の1	令和6年6月19日	令和6年10月15日	令和6年6月20日 ~ 令和6年12月27日	4,114,000	側壁工、水道管移設工、給水管設置工を追加するため。及び、関係機関及び地元との協議に時間を要した期間を延長する。
26	R6普通河川政所川維持修繕工事 (政所橋下)	北広島町政所	土木一式	指名	栃藪建設株式会社	北広島町中祖40番地	令和7年1月24日	令和7年3月26日	令和7年1月25日 ~ 令和7年5月30日	3,212,000	令和7年1月中旬から2月下旬の記録な豪雪により、現場作業ができなかった期間約2ヶ月間の工期を延長する。
27	R6町道奥今田線道路改良工事	北広島町後有田	土木一式	一般	株式会社千代田工務店	北広島町有田819番地1	令和6年9月10日	令和7年1月17日	令和6年9月11日 ~ 令和7年1月31日	23,753,400	昇降路廃止による各種数量変更のため
28	道の駅管理棟エアコン修繕工事	北広島町有田	管	指名	株式会社ジール	北広島町有田3413番地	令和6年7月4日	令和6年9月6日	令和6年7月5日 ~ 令和6年9月30日	13,571,800	施工にあたり仕様書内容に軽微な変更が生じたため
29	R6町道志路原上石線道路改良工事	北広島町志路原	土木一式	指名	吉田建設株式会社	北広島町志路原1799番地	令和6年8月5日	令和6年12月24日	令和6年8月6日 ~ 令和7年2月28日	14,218,600	路床の安定処理が必要となったことにより、諸数量の変更を行うため。及び関係機関との協議に不測の日数を要したため工期延長する。
30	R6町道志路原上石線道路改良工事	北広島町志路原	土木一式	指名	吉田建設株式会社	北広島町志路原1799番地	令和6年8月5日	令和7年2月21日	令和6年8月6日 ~ 令和7年3月21日	14,664,100	工事起終点部分の舗装の面積を増加し、諸数量の変更を行うため。及び関係機関との協議に不測の日数を要したため工期延長する。
31	園芸作物条件整備事業・北広島町 第五期地区（千代田地域寺原地	北広島町寺原	土木一式	指名	株式会社小土井興業	北広島町有田480番地4	令和6年7月24日	令和6年10月29日	令和6年7月25日 ~ 令和6年11月30日	5,427,400	○明渠工の延長を伸ばしたため。明渠総延長：174.2m→175.7m○現場状況に合わせ、法面整形の範囲が増減が発生したため。法面切土部：81㎡→130㎡法面盛土部：21㎡→4㎡○圃場内砕石舗装路にかかる蓋版設置の枚数が増加したため。蓋版：9枚→10枚
32	園芸作物条件整備事業・北広島町 第五期地区（千代田地域寺原地	北広島町寺原	土木一式	指名	株式会社小土井興業	北広島町有田480番地4	令和6年7月24日	令和6年9月13日	令和6年7月25日 ~ 令和6年10月31日	4,516,600	当該事業実施現場において、他事業でパイプハウスを導入することとしていたが、事業の進捗により、業者の入札・決定が遅れ、ハウスの位置決めができず、ハウスの明渠等の施工ができない期間があったため、工期を延長する。
33	園芸作物条件整備事業・北広島町 第五期地区（千代田地域本地地	北広島町本地	土木一式	指名	株式会社小土井興業	北広島町有田480番地4	令和6年7月24日	令和6年9月13日	令和6年7月25日 ~ 令和6年10月31日	8,278,600	当該事業実施現場において、他事業でパイプハウスを導入することとしていたが、事業の進捗により、業者の入札・決定が遅れ、ハウスの位置決めができず、ハウスの明渠等の施工ができない期間があったため、工期を延長する。
34	園芸作物条件整備事業・北広島町 第五期地区（千代田地域本地地	北広島町本地	土木一式	指名	株式会社小土井興業	北広島町有田480番地4	令和6年7月24日	令和6年10月29日	令和6年7月25日 ~ 令和6年11月30日	8,387,500	明渠工の延長が増加したため。砕石舗装の面積が増加したため。雨天が続く、出来高数量の測定が実施できない期間があったため、工期を延長する（30日間）。
35	芸北オークガーデン温泉ポンプ取替 工事	北広島町細見地内	機械器具 設置	一般	株式会社木下組	広島県広島市佐伯区五日市町 大字石内5998番地1	令和6年10月21日	令和7年3月4日	令和6年10月22日 ~ 令和7年3月31日	15,895,000	温泉ポンプ納入時期が令和7年2月下旬から3月上旬の予定だったが、温泉ポンプ製造拠点が海外（デンマーク）で、製造・納入が遅れて工期までに工事が完了できないため。
36	芸北オークガーデン温泉ポンプ取替 工事	北広島町細見地内	機械器具 設置	一般	株式会社木下組	広島県広島市佐伯区五日市町 大字石内5998番地1	令和6年10月21日	令和7年3月26日	令和6年10月22日 ~ 令和7年8月31日	15,895,000	温泉ポンプ納入時期が、令和7年2月下旬から3月上旬の予定だったが、温泉ポンプ製造拠点が海外（デンマーク）で、製造・納入が遅れ工期までに工事が完了できないため。
37	町道横路線【足谷橋】歩道橋設置 工事	北広島町新庄	土木一式	一般	有限会社ヒロキ建設工業	北広島町筏津456番地	令和6年8月30日	令和7年1月28日	令和6年8月31日 ~ 令和7年2月28日	20,458,900	現場精査の結果、諸数量の変更があったため。
38	橋梁維持修繕工事【大迫橋】	北広島町岩戸	土木一式	指名	有限会社ヒロキ建設工業	北広島町筏津456番地	令和6年9月9日	令和6年12月9日	令和6年9月10日 ~ 令和6年12月27日	13,308,900	現場精査による
39	川西地区管渠布設工事	北広島町川西	土木一式	指名	有限会社溝田組	北広島町南方2269番地2	令和6年8月28日	令和6年11月29日	令和6年8月29日 ~ 令和6年12月20日	2,216,500	現場精査により工事内容等に変更が生じたことによる増額変更。
40	川西地区管渠布設工事	北広島町川西	土木一式	指名	有限会社溝田組	北広島町南方2269番地2	令和6年8月28日	令和6年10月3日	令和6年8月29日 ~ 令和6年12月20日	2,028,400	現場精査により工事内容等に変更が生じたことによる増額及び工期変更
41	丁保余原丸江宅公共ます設置工事	北広島町丁保余原	土木一式	随契	株式会社イマケン	北広島町後有田743番地	令和6年8月7日	令和6年8月29日	令和6年8月8日 ~ 令和6年9月20日	2,107,600	現場精査により工事内容等に変更が生じたことによる減額及び工期変更。
42	農道畑ヶ谷溝口線舗装修繕工事 【R6】溝口地区	北広島町溝口	舗装	指名	株式会社美和建設	北広島町溝口140番地	令和6年9月9日	令和6年12月2日	令和6年9月10日 ~ 令和6年12月27日	9,658,000	現場精査による
43	農道畑ヶ谷溝口線舗装修繕工事 【R6】芸北地区	北広島町 芸北地域	舗装	指名	杉本建設株式会社	北広島町大元5番地	令和6年9月10日	令和6年12月3日	令和6年9月11日 ~ 令和6年12月27日	10,670,000	現場精査による
44	R6町道瀬山萩原線道路改良工事 (2工区)	北広島町阿坂	土木一式	指名	豊平建設株式会社	北広島町阿坂11373番地 3	令和6年9月10日	令和7年1月15日	令和6年9月11日 ~ 令和7年1月31日	11,971,300	現場精査の結果、諸数量に変更があったため。
45	R6町道瀬山萩原線道路改良工事 (1工区) (その2)	北広島町阿坂	土木一式	一般	豊平建設株式会社	北広島町阿坂11373番地 3	令和6年9月17日	令和7年2月13日	令和6年9月18日 ~ 令和7年2月28日	17,070,900	現場精査の結果、諸数量に変更が生じたため。
46	R6町道瀬山萩原線道路改良工事 (1工区) (その2)	北広島町阿坂	土木一式	一般	豊平建設株式会社	北広島町阿坂11373番地 3	令和6年9月17日	令和6年10月22日	令和6年9月18日 ~ 令和7年2月28日	17,327,200	電柱等の移転費が必要になったことによる、諸数量の変更のため。

令和6年度 北広島町公共工事契約結果一覧

【変更契約】

番号	工事名	施工場所	工種	契約方法	契約の相手方	住所	当初契約日	変更契約日	変更後の工期	変更後の契約金額 (円)	変更理由
47	橋梁維持修繕工事【土井敷橋】	北広島町川戸	土木一式	一般	千代田建設株式会社	北広島町蔵迫1482番地	令和6年9月17日	令和7年1月28日	令和6年9月18日～令和7年2月28日	19,845,100	地元との調整に不測の期間を要したため。
48	橋梁維持修繕工事【土井敷橋】	北広島町川戸	土木一式	一般	千代田建設株式会社	北広島町蔵迫1482番地	令和6年9月17日	令和7年2月27日	令和6年9月18日～令和7年3月31日	27,871,800	現場精査の結果、諸数量の変更があったため。
49	橋梁維持修繕工事【半田橋】	北広島町大暮	土木一式	一般	株式会社美和建設	北広島町溝口140番地	令和6年9月30日	令和7年2月13日	令和6年10月1日～令和7年2月28日	37,516,600	現場精査の結果、諸数量に変更が生じたため。
50	橋梁維持修繕工事【半田橋】	北広島町大暮	土木一式	一般	株式会社美和建設	北広島町溝口140番地	令和6年9月30日	令和6年11月15日	令和6年10月1日～令和7年2月28日	36,852,200	現場精査の結果による。
51	普通河川松歳川浚渫工事	北広島町志路原	土木一式	指名	吉田建設株式会社	北広島町志路原1799番地	令和6年9月17日	令和6年12月17日	令和6年9月18日～令和7年3月28日	3,135,000	関係機関との協議に時間を要したため。
52	普通河川松歳川浚渫工事	北広島町志路原	土木一式	指名	吉田建設株式会社	北広島町志路原1799番地	令和6年9月17日	令和7年3月25日	令和6年9月18日～令和7年12月31日	3,135,000	オオサンショウウオの生態調査に係る関係機関等との協議に時間を要したため工期を延長する。
53	普通河川空城川浚渫工事	北広島町橋山	土木一式	指名	杉本建設株式会社	北広島町大元5番地	令和7年2月3日	令和7年3月25日	令和7年2月4日～令和7年5月30日	3,839,000	豪雪により工事着手できなかった期間約2ヶ月間の工期を延期する。
54	橋梁維持修繕工事【久河内橋】	北広島町吉木	土木一式	一般	株式会社南原組	北広島町阿坂11843番地4	令和6年9月27日	令和7年2月14日	令和6年9月28日～令和7年2月28日	19,251,100	断面修復工の数量変更および表面含侵工増工のため。
55	町道猿喰山線維持修繕工事	北広島町本地	土木一式	指名	株式会社小土井興業	北広島町有田480番地4	令和6年10月2日	令和7年1月31日	令和6年10月3日～令和7年2月28日	15,273,500	舗装工および防護柵設置工の増工によるため
56	町道南方八重線道路改良工事	北広島町有田	土木一式	指名	株式会社平田組	北広島町本地125番地	令和6年10月2日	令和7年2月21日	令和6年10月3日～令和7年3月31日	8,836,300	想定外の支障電柱により、関係機関との協議に不測の日数を要したため
57	町道南方八重線道路改良工事	北広島町有田	土木一式	指名	株式会社平田組	北広島町本地125番地	令和6年10月2日	令和7年3月4日	令和6年10月3日～令和7年3月31日	15,878,500	舗装工の追加による
58	町道下山橋山線【下山トンネル】維持修繕工事	北広島町橋山	土木一式	指名	栃藪建設株式会社	北広島町中祖40番地	令和6年10月8日	令和7年1月17日	令和6年10月9日～令和7年2月28日	3,989,700	鋼製箱型工の仕様変更および、降雪により工事着手できなかった期間の延長
59	旧雲月小学校教員住宅解体工事	山県郡北広島町大利原 宇土居郷214番2	解体	指名	芸北工業株式会社	北広島町細見863番地	令和6年10月4日	令和7年1月7日	令和6年10月5日～令和7年1月31日	3,377,000	・アスベスト調査個所の追加 ・浴室および臭突の アスベスト建材除去 ・井戸の埋戻し追加 ・実態に即した発生材処分の数量増減
60	町営今田団地住宅解体工事	北広島町今田	解体	一般	有限会社溝田組	北広島町南方2269番地2	令和6年10月22日	令和7年1月6日	令和6年10月23日～令和7年3月31日	24,996,400	(軽微な変更) 町営今田団地住宅解体工事での協議結果による数量の増減 ○石綿含有石膏ボードの処分費単価が増 ○実績に伴う石綿含有石膏ボードの数量単位変更と処分量の減 ○工事内容追加による事業費の増
61	町営今田団地住宅解体工事	北広島町今田	解体	一般	有限会社溝田組	北広島町南方2269番地2	令和6年10月22日	令和7年3月13日	令和6年10月23日～令和7年3月31日	23,023,000	(軽微な変更) 町営今田団地住宅解体工事での協議結果による数量の増減○実績に伴う発生材運搬及び処分数量の増減○工事内容追加による事業費の増
62	農業集落排水事業川小田処理区機械装置更新工事	北広島町川小田	機械器具設置	一般	株式会社森下電設工業 北広島営業所	北広島町新庄1073番地5	令和6年10月22日	令和7年1月29日	令和6年10月23日～令和7年3月31日	26,444,000	破砕機取付管取替工事及び非常用エンジンポンプ排気管の調整工事が必要となったこと、全体計画に定めている当該施設の機械更新工事の早期完成を目的として、3号中継ポンプ№1並びに№2を追加したことによる工事費増のため。
63	川井地区管渠布設工事	北広島町川井	土木一式	随契	株式会社イマケン	北広島町後有田743番地	令和6年10月10日	令和6年11月21日	令和6年10月11日～令和6年12月27日	1,340,900	現場精査により工事内容等に変更が生じたことによる増額変更。
64	今田(株)チヨダコーポレーション公共ます設置工事	北広島町今田	土木一式	随契	株式会社イマケン	北広島町後有田743番地	令和6年10月10日	令和6年11月6日	令和6年10月11日～令和6年11月29日	438,900	現場精査により工事内容等に変更が生じたことによる
65	農道南方線法面維持工事	北広島町南方	土木一式	指名	株式会社小土井興業	北広島町有田480番地4	令和6年11月7日	令和6年12月17日	令和6年11月8日～令和7年1月31日	2,555,300	現場精査による
66	芸北運動公園プール救護施設電気・基礎工事	北広島町細見	土木一式	随契	栃藪建設株式会社	北広島町中祖40番地	令和6年10月16日	令和7年1月14日	令和6年10月17日～令和7年3月21日	499,400	電気工事対象の救護室(プレハブ)の調達(B&G財団による現物支給)に不測の日数を要したため。
67	南屋農地災害復旧工事【R62/369】	北広島町中祖	土木一式	指名	杉本建設株式会社	北広島町大元5番地	令和6年11月19日	令和7年3月11日	令和6年11月20日～令和7年5月30日	2,915,000	工事の施行に伴う仮設道の選択に当たり、地権者との調整に不測の日数を要したため。
68	町道乙熊立田市線舗装工事	北広島町壬生	土木一式	随契	株式会社高田建設	北広島町壬生40番地の1	令和6年10月10日	令和6年12月17日	令和6年10月11日～令和6年12月27日	2,011,900	現地精査による各種数量変更及び、境界復元を追加するため。
69	町道乙熊立田市線舗装工事	北広島町壬生	土木一式	随契	株式会社高田建設	北広島町壬生40番地の1	令和6年10月10日	令和6年11月15日	令和6年10月11日～令和6年12月27日	2,021,516	関係機関および地元との協議に不測の日数を要したため。

令和6年度 北広島町公共工事契約結果一覧

【変更契約】

番号	工事名	施工場所	工種	契約方法	契約の相手方	住所	当初契約日	変更契約日	変更後の工期	変更後の契約金額 (円)	変更理由
70	交通安全施設設置工事（豊平）	北広島町 豊平地域	土木一式	指名	豊平建設株式会社	北広島町阿坂11373番地3	令和6年11月13日	令和7年1月10日	令和6年11月14日 ～ 令和7年2月28日	999,900	現場精査結果による。
71	消防施設整備事業	北広島町寺原2753番地	建築一式	指名	株式会社ジール	北広島町有田3413番地	令和6年11月29日	令和6年12月10日	令和6年11月30日 ～ 令和7年3月14日	5,443,900	・天井点検口なし。 ・雨水樹を施工。
72	R6交通安全施設設置工事（大朝）	北広島町大朝地域	土木一式	指名	有限会社ヒロキ建設工業	北広島町筏津456番地	令和6年11月20日	令和7年2月26日	令和6年11月21日 ～ 令和7年3月31日	1,049,400	転落防止柵設置工の増工による
73	町道大朝工業団地線舗装修繕工事	北広島町大朝	舗装	指名	大朝建設株式会社	北広島町大朝1976番地	令和6年12月17日	令和7年3月18日	令和6年12月18日 ～ 令和7年3月31日	9,069,500	目地材の追加による
74	木次加藤邸資材置き場公共ます設置工事	北広島町木次	土木一式	随契	株式会社服部組	北広島町丁保余原901番地	令和6年12月2日	令和7年1月8日	令和6年12月3日 ～ 令和7年1月31日	389,400	現場精査により工事内容等に変更が生じたことによる増額変更。
75	千代田工業・流通団地下法面水路整備・補修工事	北広島町 新都	土木一式	指名	株式会社新谷組	北広島町本地2740番地1	令和6年12月18日	令和7年3月11日	令和6年12月19日 ～ 令和7年3月31日	2,400,200	現地精査による数量の変更等に伴う仕様書の変更
76	町道地面川東線道路改良工事	北広島町春木	土木一式	指名	株式会社小土井興業	北広島町有田480番地4	令和6年12月11日	令和7年2月4日	令和6年12月12日 ～ 令和7年2月28日	2,943,600	コンクリートブロック積の延長、天端コンクリート工と表層工の追加をするため。
77	普通河川須床川維持修繕工事	北広島町阿坂	土木一式	指名	豊平建設株式会社	北広島町阿坂11373番地3	令和7年2月4日	令和7年3月27日	令和7年2月5日 ～ 令和7年6月30日	4,345,000	関係者との調整に不測の日数を要したため。
78	普通河川伊勢坊谷川維持修繕工事（その1）	北広島町本地	土木一式	指名	株式会社千代田工務店	北広島町有田819番地1	令和7年1月30日	令和7年3月25日	令和7年1月31日 ～ 令和7年4月30日	1,314,500	関係機関との協議に不測の日数を要したため工期延長する。
79	今田谷本宅公共ます設置工事	北広島町今田	土木一式	随契	株式会社イマケン	北広島町後有田743番地	令和7年1月7日	令和7年2月21日	令和7年1月8日 ～ 令和7年3月31日	243,100	舗装本復旧工事が大雪で遅れたことによる工事期間の延長
80	春木茶堂地区管渠布設工事	北広島町春木	土木一式	指名	株式会社小土井興業	北広島町有田480番地4	令和7年2月4日	令和7年2月28日	令和7年2月5日 ～ 令和7年3月31日	2,504,700	現場精査により工事内容等に変更が生じたことによる増額変更。
81	普通河川伊勢坊谷川維持修繕工事（その2）	北広島町本地	土木一式	指名	株式会社千代田工務店	北広島町有田819番地1	令和7年1月30日	令和7年3月25日	令和7年1月31日 ～ 令和7年4月30日	1,593,900	関係機関との協議に不測の日数を要したため工期延長する。
82	普通河川松花院川バイパス工事	北広島町新庄	土木一式	指名	有限会社ヒロキ建設工業	北広島町筏津456番地	令和7年2月10日	令和7年3月25日	令和7年2月11日 ～ 令和7年6月30日	2,365,000	耕作者との協議に不測の日数を要したため期間を延長する。
83	北広島町生活道路舗装工事【板倉宅】	北広島町長笹	舗装	随契	中建設株式会社	北広島町戸谷1087番地2	令和7年2月14日	令和7年3月18日	令和7年2月15日 ～ 令和7年3月31日	385,000	舗装面積の増による